

|                                                                                   |         |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|  | CÓDIGO  | OP-F-12                                                   |
|                                                                                   | NOMBRE  | REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |
|                                                                                   | VERSIÓN | 1                                                         |

Día Operativo: 3-Feb-20

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN</b> |
|--------------------------------------------------------|

| PUNTOS DE RECEPCIÓN             | Volumen Entregado<br>(m <sup>3</sup> ) | Flujo Mínimo<br>(m <sup>3</sup> /h) | Flujo Máximo<br>(m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega<br>(barg) |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Estación de Distrito Trujillo   | 57,872.00                              | 1076.0                              | 4,414.5                             | 4.24                         |
| Estación de Distrito Chimbote   | 81,477.00                              | 146.0                               | 1,911.6                             | 5.99                         |
| Estación de Distrito Cajamarca  | 5,666.00                               | 0.0                                 | 623.0                               | 4.05                         |
| Estación de Distrito Chiclayo   | 8,180.00                               | 31.0                                | 1,472.0                             | 3.33                         |
| Estación de Distrito Lambayeque | 1,687.00                               | 8.0                                 | 294.0                               | 3.13                         |
| Estación de Distrito Pacasmayo  | 3,407.00                               | 0.0                                 | 408.4                               | 3.80                         |
| Estación de Distrito Huaraz     | 1,161.00                               | 0.0                                 | 98.5                                | 3.93                         |
| <b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>        | 159,450.00                             | <b>N/A</b>                          | <b>N/A</b>                          | <b>N/A</b>                   |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES</b> |
|---------------------------------------------------------|

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado<br>(m <sup>3</sup> ) | Flujo Mínimo<br>(m <sup>3</sup> /h) | Flujo Máximo<br>(m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega<br>(barg) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 159,450.00                             | 0                                   | 4,414.47                            | N/A                          |

|                     |                         |                    |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Elaborado:          | Analista de Operaciones | Aprobado por:      | Jefe de Operaciones |
|                     |                         |                    |                     |
| Nombre: G. Arellano |                         | Nombre: F. Cruzado |                     |

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.